

				Predbežný harmonogram prác												STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.											
Identifil	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 2.2019 apr		máj	Štvrť. 3. 2019 júl	sep	Štvrť. 4. 2019 okt	Štvrť. 1. 2020	mar	Štvrť. 2. 2020 apr	Štvrť. 3.2020 júl													
1	Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.	469 dni	Str 20.3.19	Ut 30.6.20																							
2	Prevzatie staveniska a mobilizácia	12 dni	20	Str 20.3.19	Št Ne 31.3.19	20.3	31.3																				
3	Zariadenie staveniska	dni	21.3.19	Ut 9.4.19																							
4	Prípravné práce a odhumusovanie	16 dni	Po 25.3.19	Ut 9.4.19	25.3	9.4																					
5	Bunkovisko	12 dni	Št 21.3.19	Po 1.4.19	21.3	1.4																					
6	Oplotenie	5 dni	Ut 26.3.19	So 30.3.19	26.3	30.3																					
7	Dočasne dopravné značenie	16 dni	Po 25.3.19	Ut 9.4.19	25.3	9.4																					
8	Úprava vjazdu pre sanitky do urgentu	12 dni	Po 25.3.19	Pi 5.4.19	25.3	5.4																					
9	Úprava vjazdu do areálu (brána)	12 dni	Po 25.3.19	Pi 5.4.19	25.3	5.4																					
10	SO 332 - Prekládka inžinierskych sietí	36 dni	Po 25.3.19	Po 29.4.19	1	1																					
11	Telekom	14 dni	Po 25.3.19	Ne 7.4.19	25.3	7.4																					
12	Vodovod	28 dni	Ut 2.4.19	Po 29.4.19	2.4	29.4																					
SO 319 Zemné, búracie práce, výkop stavebnej jamy SO					31 dni	28	Str 10.4.19	Po 10.5.19	10.4	10.5																	
329 - NN prípojka SO 327 - Kanalizačná prípojka SO 320					dni 162		1.4.19	Po 26.11.19	1.4		26.11																
Prístavba budovy SÚSCCH a.s.					dni 375		1.4.19	Po 13.3.20	1.4			13.3															
Zabezpečenie stavebnej jamy - Berlínska stena Pilóty					dni 30		8.4.19	Po 16.4.20																			
Základové pásy a štrkový násyp					30 dni	28	8.4.19	Str 7.5.19	8.4	7.5																	
Základová doska					dni 14		1.5.19	Po 30.5.19	1.5	30.5																	
Monolit - železobetónové konštrukcie (steny, stĺpy, stropy)					130 dni		6.5.19	So 2.6.19	6.5	2.6																	
Hydroizolácia spodnej stavby					58 dni		1.6.19	Po 14.6.19	1.6	14.6																	
HSV práce (Omietky, KZS, potery, murované konštrukcie)					170 dni		10.6.19	Št 17.10.19	10.6		17.10																
Strecha + klampiarske výrobky Montáž okien Prevetrávaná fasáda					42 dni	46	1.8.19	Št 27.9.19	1.8		27.9																
					dni 120		1.8.19	Št 17.1.20	1.8			17.1															
					dni		10.10.19	Ut 20.11.19			10.10	20.11															
							1.10.19	Ut 15.11.19	1.10		15.11																
							1.10.19	Po 28.1.20	1.10		28.1																
PSV práce (SDK konštrukcie, stolárske výrobky, interiérové dvvere, povrchové konštrukcií, zámočnicke konštrukcie, malby a nátery)					154 dni		14.10.19	15.3.20		14.10		15.3															
28	Elektroinštalácie	135 dni	Pi 1.11.19	Po 14.3.20	1.11					1.11			14.3														
29	Medicónálne plyny	135 dni	14.10.19	Po 25.2.20					14.10			25.2															
30	ZTI	154 dni	14.10.19	Ut 15.3.20					14.10				15.3														
31	Kúrenie	80 dni	1.10.19	Po 19.12.19					1.10		19.12																
32	Vzduchotechnika	154 dni	14.10.19	Ut 15.3.20					14.10				15.3														
33	PS 03 - Plynová kotolňa a plynofikácia	163 dni	1.10.19	Po 11.3.20																							
34	Meranie a regulácia	80 dni	11.11.19	Po 29.1.20																							
35	Plynofikácia	20 dni	21.10.19	Po 9.11.19																							
36	Vykurovanie a chladenie	90 dni	4.11.19	Ut 1.2.20																							
37	Zdroj chladu	30dni	1.10.19	Po 30.10.19																							
38	Plynofikácia + uzemnenie plynovodu	10 dni	2.3.20	Št 11.3.20																							
39	Zahájenie preberania a odovzdávanie do predbežného užívania	29 dni	19.3.20	Št 16.4.20																							
40	Komplexné skúšky	2 dni	19.3.20	Pi 20.3.20																							
41	Predčasné užívanie	21 dni	20.3.20	Pi 9.4.20																							
42	Prestahovanie	7 dni	10.4.20	Po 16.4.20																							
43	SO 322 - Odkanalizovanie parkoviska	90 dni	15.4.19	Po 19.3.20		15.4																					
44	SO 321, 323, 324, 325 - Spevnené plochy	120 dni	21.10.19	Pi 19.3.20																							
45	SO 326 - Sadové úpravy	28 dni	21.2.20	Po 19.3.20																							
46	SO 328 - Vodovodná prípojka	60 dni	1.4.19	Po 31.5.19		1.4	31.5																				
47	SO 330 - Vonkajšie osvetlenie	56 dni	1.4.19	Pi 14.3.20		1.4																					
48	SO 331 - Úpravy prízemia budovy SÚSCCH a.s.	75 dni	17.4.20	Pi 30.6.20																							
49	Búracie práce	20 dni	17.4.20	Pi 6.5.20																							
50	Murované konštrukcie	25 dni	1.5.20	Po 25.5.20																							
51	Vnútorné omietky	18 dni	25.5.20	Št 11.6.20																							
52	SDK priečky	45 dni	7.5.20	Po 20.6.20																							
53	Konštrukcie stolárske	20 dni	1.6.20	Pi 20.6.20																							
54	Povrchové úpravy stien a podláh (keramika a PVC)	45 dni	15.5.20	Str 28.6.20																							
55	Elektroinštalácie	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20																							
56	Medicónálne plyny	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20																							
57	ZTI	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20																							
58	Kúrenie	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20																							
59	Vzduchotechnika	61 dni	29.4.20	Po 28.6.20																							
60	Odobzdávanie diela	2 dni	29.6.20	Po 30.6.20																							
61	Komplexné skúšky	1 deň	29.6.20	Ut 29.6.20																							
62	Protokolárne/odobzdávanie diela a dokumentácie DSV	1 deň	30.6.20	30.6.20																							