

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
sekcia financií

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 xxxxx 1

Vážený pán xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše Číslo | Vybavuje/Iinka | xxxxx |
| email/23.11.2018 MAGS UES | 57353/2018 Mgr. Škoríková | | 26.11.2018 |
| | | PhDr. Ferencziová | |

Vec

Detail výdavkov z prvku 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - rok 2018

Na základe Vašej elektronickej žiadosti zo dňa 23.11.2018 o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Vám na adresu kero@mail.chcemvediet.sk posielame odpovede na Vami požadované informácie aktualizované k 23.11.2018.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás aktualizácia k 23.11.2018

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení xxxxx (STaRZ) ved. odd. stratégie a projektov riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 23. 11. 2018 | % plnenia |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 270 000 | 270 000 | 109 142,51 | 40,4 |
| Kapitálové výdavky | 1 216 000 | 1 216 000 | 41 245,20 | 3,4 |
| Výdavky celkom | 1 486 000 | 1 486 000 | 150 387,71 | 10,1 |

Bežný transfer na rok 2018 je STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňa výdavky na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne. K 23.11.2018 boli na tento účel čerpané bežné výdavky v objeme 53,1 tis. eur na údržbu a čistenie cyklotrás, opravy dopravného značenia, cyklostojanov, osadenie cyklostojanov na cyklotrasách, vytyčovacie práce, osadenie informačných nosičov, za aktualizáciu passportu cyklotrás.

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 pre GIB predstavuje 456,0 tis. eur. K 23.11.2018 boli kapitálové výdavky čerpané v objeme 41,2 tis. eur na aktivity:

PD - Cvklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark Rozpočet:

30,0 tis. eur

Čerpanie: 3,6 tis. eur

Na základe zmluvy o dielo bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR). GIB v spolupráci s projektantom zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, z ktorých niektoré boli záporné z dôvodu trasovania cyklotrasy v stredovom zelenom páse Brnianskej ulice. Následne sa uskutočnili obhliadky na mieste stavby, s prerokovaním nožnej zmeny trasovania cyklotrasy na Brnianskej ulici.

Po vzájomnom prerokovaní so všetkými dotknutými inštitúciami bolo rozhodnuté o zmene trasovania cyklotrasy na Brnianskej ulici tak, že nová trasa bude vedená v priestore chodníka po ľavej strane Brnianskej ulice v úseku od ukončenej cyklotrasy na Brnianskej ulici po križovatku Patrónka. GIB zabezpečil spracovanie DÚR s touto alternatívnou polohou cyklotrasy na Brnianskej ulici. Dňa 26.06.2018 bolo nové riešenie projektantom prezentované na pracovnom stretnutí zástupcom všetkých dotknutých inštitúcií. Dňa 16.07.2018 bola expedovaná PD (DÚR) a následne rozposlaná na vyjadrenia.

PD - Cvklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská - Bajkalská

Rozpočet: 30,0 tis. eur Čerpanie: 22,9 tis. eur

Dňa 05.04.2018 sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie so zástupcami všetkých dotknutých inštitúcií. Dňa 27.04.2018 bola dokončená DÚR a následne zaslaná na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. Y súčasnosti sa spracováva súhrnné stanovisko hlavného mesta.

Cvklotrasa Hodžovo námestie - realizácia

Rozpočet: 245,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie. Náklady na stavbu boli v rozpočte PD vyčíslené na 421,7 tis. eur. Rozsah stavebných úprav zároveň neumožňuje použiť proces povolenia stavby len formou pôvodne predpokladaného ohlásenia drobnej stavby.

GIB preto požiadal magistrát hlavného mesta o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby. GIB priebežne zabezpečoval vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a vyjadrenia k spracovanej dokumentácii pre stavebné povolenie.

PD cyklotrás v MČ BA - Ružinov

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 14,7 tis. eur

Vzhľadom na zvýšený počet chodcov a cyklistov na Ružinovskej ulici je potrebné vybudovať samostatnú cyklotrasu, aby sa predišlo kolíznym situáciám medzi chodcami a cyklistami. GIB na základe tejto požiadavky spracoval podklady na obstaranie štúdie realizovateľnosti samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. Výsledkom štúdie bude určenie možného situovania samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. V zmysle zmluvy o dielo bola štúdia odovzdaná v apríli 2018. Štúdia rieši 4 varianty vedenia cyklotrasy A, B, C a D. Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD bol vybratý variant „C“ štúdie uskutočniteľnosti „Cyklotrasy v MČ xxxxx-Ružinov“, v trase C1,C2 C3 a C4.

Cyklotrasa „C“ bude vedená ako pokračovanie zrealizovanej cyklotrasy pred novostavbou Rosum v križovatke Ružinovská - Bajkalská až k existujúcemu priechodu pre chodcov pri zastávke Nemocnica Ružinov, ďalej pokračuje za zástavkou nemocnice Ružinov pozdĺž existujúceho chodníka pre peších až po križovatku Tomášiková-Ružinovská. V rámci projektu v úseku od Strkoveckého jazera až po Herliansku ulicu je potrebné navrhnuť vytvorenie zeleného pásu tam, kde nie sú vysadené stromy. GIB pripravil v júli 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní súťaž na zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia.

Priechod pre cyklistov na Rybnom nám.

Rozpočet: 51,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

GIB požiadala STaRZ o poskytnutie kompletnej PD, všetkých dokladov a ZoD s projektantom pre začatie prípravy predmetnej stavby. Spracovaná PD bola zaslaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom na pripomienky KDI je nutné PD dopracovať. GIB kontaktoval spracovateľa pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie za účelom jej dopracovania.

V rámci prvku 2.2.3 sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikesharing a projektu Cyklotrasa Starohájska v gescii oddelenia stratégie a projektov.

Na projekt podpory cyklo dopravy Bikesharing (systém zdieľania bicyklov) sa rozpočtujú v rozpočte na rok **2018** finančné zdroje na realizáciu bežných výdavkov v objeme **170,0** tis. eur a **kapitálových výdavkov** v objeme **350,0** tis. eur na štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingovú komunikáciu, nákup a umiestnenie cyklosčítačov, aplikácie/platformy na zber dát v cyklistickej doprave, na nákup elektrobicyklov a dokovacích staníc.

Vzhľadom na posun termínu spustenia Bikesharingu bolo k 23.11.2018 na tejto položke vyčerpaných 56,1 tis. eur na realizáciu bezpečnostnej kampane v Bratislave, s prihliadnutím na praktické rady pre bezpečné zdieľanie cestnej infraštruktúry.

Na realizáciu cyklotrasy Starohájska sú rozpočtované finančné zdroje na **kapitálové výdavky** v objeme 410,0 tis. eur. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie cyklistickej komunikácie na Starohájskej ulici, ktorá je dôležitou spojnicou hlavných mestských cyklotrás 04 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnica MČ xxxxx-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný Nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor). V I. polroku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie na stavebno-technický dozor a na vybudovanie cyklotrasy, v súčasnosti prebiehajú realizačné práce, k čerpaniu výdavkov k 23.11.2018 nedošlo.

Čerpanie výdavkov za I. polrok 2018 je súčasťou Informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018, zverejnenej na webovej stránke <https://zastupitelstvo.xxxxx.Sk/data/att/38774.pdf>, str. 38 - 41. Čerpanie výdavkov za celý rok 2018 bude po jeho skončení súčasťou Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude zverejnený na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

S pozdravom

mg. ivauusmv jvasancler *f*

riaditeľ sekcie financií

Magistrát

SR Bratislavy